
1. Bürgermeister Reinhard Heinrich konnte zu dieser Sitzung 13 Verwaltungsräte begrüßen. Außerdem waren Geschäftsführer Günter Fuchs und Verwaltungskämmerin Ulrike Schlund sowie Techn. Geschäftsführer Bernhard Mayer anwesend. Entschuldigt fehlten die Verwaltungsräte Lorenz Dick, Marianne Knoll und Konrad Moll.

Modernisierung/Ertüchtigung der Zentralen Wasserversorgungsanlage Reichertshausen hier: Aktueller Sachstand zur Errichtung des Brunnens IV

Am 17.10.2019 hat man eine Tiefe von 75 m erreicht. Der Bohrfortschritt betrug zuletzt nur ca. 0,3 m/h. Der Grund hierfür liegt im Wesentlichen darin, dass der Hilfsfilter beim Pumpversuch eingesandet ist und nicht mehr gezogen werden konnte und deshalb zerbohrt werden musste.

Zur Verbesserung der Bohrleistung wurde ein Wechsel von Stufenmeißel auf Flachbohrkopfmeißel vorgenommen. Es erfolgte dann das Abtiefen der Bohrung auf 115 m.

Der geplante weitere Ablauf der Arbeiten soll wie folgt ablaufen:

KW 44: Vertiefen der Bohrung auf 155 m

KW 45: Vertiefen bis Endtiefe 182 m

KW 45: Ausbaumaterial kommt auf die Bohrung

KW 45 / 46: Ausbau der Bohrung

KW 47 / 48: Entsanden und Entwickeln

KW 48 / 49: Pumpversuch

Das Vorhalten der UV-Anlage für Brunnen 2 ist nach derzeitiger Planung bis ca. 01.12.2019 erforderlich.

Nach einigen weiteren Tagesordnungspunkten konnte 1. Bürgermeister Reinhard Heinrich die Sitzung um 19.30 Uhr schließen.